



Checklista inför anslutning av automatiskt brandlarm

Följande krav ställs för att en automatisk brandlarmanläggning ska få anslutas till SOS Alarm. Detta ska vara klart innan driftsättning av den automatiska brandlarmanläggningen.

När alla punkter i checklistan är klara kan du boka in ett datum för driftsättning. Meddela detta senast två veckor (10 arbetsdagar) innan driftsättning.

- Tecknat avtal finns med SOS Alarm.
- Leveransbesiktning är genomförd och eventuella brister är åtgärdade.
- Brandlarmsinstallatör är godkänd enligt SBF 110.
- Brandlarmsmaterial enligt SSEN 54 används.
- Följande uppgifter är inskickade till RSNV och SOS Alarm för registrering:
 - anläggningsägare
 - faktureringsadress
 - organisationsnummer
 - en kontaktperson
 - två utbildade anläggningsskötare (namn, telefonnummer och behörighetskod)
- Att de nycklar som ska placeras i nyckelskåpet fungerar till alla larmade delar och finns tillgängliga vid driftsättningen. Ska testas av verksamhet/anläggningsägare innan driftsättning.
- Fasadnyckelskåp är installerat enligt våra krav, se mer på www.rsnv.se.
- Att konsult/anläggarfirma närvarar vid driftsättning. Vid detta tillfälle driftsätts även nyckelskåpet.